



*consejo directivo*

ORGANIZACION  
PANAMERICANA  
DE LA SALUD

XXIII Reunión

*comité regional*

ORGANIZACION  
MUNDIAL  
DE LA SALUD

XXVII Reunión



Washington, D.C.  
Septiembre-October 1975

Tema 29 del proyecto de programa

CD23/28 (Esp.)  
11 septiembre 1975  
ORIGINAL: ESPAÑOL

EDIFICIOS E INSTALACIONES

El Director presentó el informe adjunto sobre edificios e instalaciones (Documento CE74/21) al Comité Ejecutivo en su 74a Reunión, en el mes de junio.

El Comité Ejecutivo, después de estudiar el informe, aprobó la siguiente:

RESOLUCION XXXI

EDIFICIOS E INSTALACIONES

EL COMITE EJECUTIVO,

Habiendo examinado el informe del Director sobre edificios e instalaciones (Documento CE74/21),

RESUELVE:

1. Agradecer al Director el informe presentado sobre los progresos alcanzados en la construcción de los edificios de la Zona V en Brasilia, Brasil, y del CEPIS en Lima, Perú.
2. Expresar su agradecimiento al Gobierno de Perú por sus importantes contribuciones para la construcción del edificio principal y anexos del CEPIS.
3. Solicitar al Director que informe a la XXIII Reunión del Consejo Directivo sobre el estado de la construcción de ambos edificios.

Oficina de la Zona V en Brasilia, Brasil

El Director tiene el honor de informar a los Miembros del Consejo Directivo, ampliando los datos suministrados durante la 74a Reunión del Comité Ejecutivo, el progreso de las obras de construcción del edificio de la Zona V en Brasilia, Brasil.

Las obras de construcción que se iniciaron en octubre de 1973 quedarán terminadas en septiembre de 1975. Estímase que, sujeto a la dotación de electricidad e instalación de teléfonos, el edificio será ocupado en el curso del mes de noviembre de 1975.

Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente (CEPIS)

El Director se complace en informar que la iniciación de las obras para concluir la construcción del área de laboratorio, una unidad de imprenta y una bodega, según nos han comunicado funcionarios de la División de Construcciones del Ministerio de Salud Pública de Perú, se llevará a cabo durante el curso del mes de septiembre, y consecuentemente esta parte de la construcción quedará terminada durante este año.

Asimismo, se prosiguen negociaciones para concluir la construcción del auditorio del Centro.

Anexo



*comité ejecutivo del  
consejo directivo*

ORGANIZACION  
PANAMERICANA  
DE LA SALUD

*grupo de trabajo del  
comité regional*

ORGANIZACION  
MUNDIAL  
DE LA SALUD

CD23/28 (Esp.)  
ANEXO



74a Reunión  
Washington, D.C.  
Junio-Julio 1975

Tema 19 del Proyecto de Programa

CE74/21 (Esp.)  
3 junio 1975  
ORIGINAL: ESPAÑOL

INFORME SOBRE EDIFICIOS E INSTALACIONES

Oficina de la Zona V, Brasíla, Brasil

El Director tiene el honor de informar a los miembros del Comité Ejecutivo, ampliando los datos suministrados durante la 70a Reunión del mismo, el progreso de las obras de construcción del edificio de la Zona V en Brasíla, Brasil.

Las obras de construcción se iniciaron en octubre de 1973 y en aquel entonces se estimó que quedarían terminadas en diciembre de 1974.

Debido a la escasez de algunos materiales, en vista de la gran demanda de ellos en el Brasil, se considera que la construcción quedará concluida el próximo mes de septiembre. El cronograma físico de previsión adjunto refleja item por item las acciones que se llevarán a cabo sobre la materia.

Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente (CEPIS),  
Lima, Perú

El Comité Ejecutivo en su 67a Reunión estudió el informe del Director que se refería a la propuesta del Gobierno peruano de construir un edificio para alojar el CEPIS en Lima. El Comité por medio de la Resolución II aprobó el plan de construcción propuesto para el edificio.

El Director se complace en informar al Comité Ejecutivo que la construcción del edificio está concluida y que el Centro está ocupándolo desde el 6 de enero de 1975. El edificio principal incluye oficinas para la administración y personal técnico, dos salas de reuniones pequeñas y una biblioteca. Asimismo cuenta con un centro de documentación el cual ha sido diseñado previendo la posibilidad de construir un piso adicional, conforme al aumento de las actividades del Centro.

El Gobierno del Perú se ha comprometido a contribuir con la suma de S/ 3,000,000 para la terminación de la construcción del área de laboratorios, una unidad de imprenta y una bodega, que se espera será finalizada durante el presente año.

Actualmente se prosiguen negociaciones con el Gobierno del Perú para concluir la construcción del auditorio del Centro.

Oficina de la Zona VI, Buenos Aires, Argentina

El Director tuvo a bien informar a los miembros del Comité Ejecutivo durante la 70a Reunión el proyecto relacionado a la posibilidad de remodelar el espacio que ocupa la Oficina de la Zona VI en Buenos Aires, Argentina, con el fin de facilitar una mejor distribución de la oficina.

Se llevaron a cabo los estudios del anteproyecto correspondiente y se canceló a la empresa constructora Sebastián Maronese e Hijos la suma de EUA\$8,720.08, habiéndose descontinuado el mismo debido a la situación financiera de la Organización.

Anexo

## CRONOGRAMA FISICO DE PREVISION DE TERMINACION DE LA OBRA

## EDIFICIO DE LA ZONA V, BRASILIA, BRASIL

ITEM	SERVICIOS	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
1	Estructura de C. Armado - 2 pabellones	30%	70%				
2	Estructura Acero Sala Consejo		20%	80%			
3	Techo Aluminio Sala Consejo				60%	40%	
4	Ventanas Aluminio Sala Consejo				20%	80%	
5	Ventanas Aluminio Cuerpo Oficinas	20%		80%			
6	Ventanales Hall entrada y hall central y barandas				100%		
7	Vidrios 1° y 2° pisos			30%	70%		
8	Vidrios grises Sala Consejo y hall					30%	70%
9	Puertas varias Cristal templado					100%	
10	Escaleras y umbrales marmol			60%	40%		
11	Escaleras y pisos de terrazzo		10%	70%	20%		
12	Tabiques de yeso y puertas madera		5%	95%			
13	Revoques varios y contrapiso	80%	10%	10%			
14	Revestimientos madera Sala Reunión y Consejo			40%	40%	20%	
15	Cabinas madera Interpretación Simultánea			35%	65%		
16	Divisiones mármoles gabinetes higiénicos			90%	10%		
17	Instalación sanitaria y conexión	50%	10%	30%		10%	
18	Aparatos sanitarios				100%		
19	Instalación tableros y enhebrado eléctrico	10%		45%	45%		
20	Instalación S. Estación Alta tensión			20%	80%		
21	Piso de nylon 1° y 2° pisos				40%	40%	20%
22	Pinturas al agua			20%	80%		
23	Revestimiento pastillas volumen máquinas			50%	50%		
24	Impermeabilización techos parte central y pabellones	20%	40%	40%			
25	Revestimiento mármoles muretes hall			80%	20%		
26	Instalación ductos aire acondicionado (no en contrato)			50%	50%		
27	Revestimiento mármoles planta baja	40%	20%	20%			
28	Brise Soleil de Aluminio					100%	
29	Rellenos tierra (no en contrato)				80%	20%	
30	Colocación aparatos eléctricos				40%	40%	20%