

comité ejecutivo del
consejo directivo



ORGANIZACION
PANAMERICANA
DE LA SALUD

grupo de trabajo del
comité regional

ORGANIZACION
MUNDIAL
DE LA SALUD



50a Reunión
Washington, D. C.
Abril-Mayo 1964

Tema 9 del proyecto de programa

CE50/5 (Esp.)
17 marzo 1964
ORIGINAL: INGLES

INFORME SOBRE LOS EDIFICIOS E INSTALACIONES PARA LA SEDE

El Director tiene el honor de presentar al Comité Ejecutivo un informe acerca de la marcha de las obras de construcción, del edificio permanente de la Sede, y de las medidas adoptadas en relación con la venta de los edificios propiedad de la Organización y ocupados en la actualidad como Sede provisional de la misma.

El Director se complace en comunicar que las obras de construcción, iniciadas en septiembre de 1963, se han llevado a cabo casi en las fechas previstas a pesar de las dificultades que, para los trabajos, representan los meses invernales. En el momento de redactar el presente informe, la cimentación ha quedado terminada, inclusive la colocación de 112 cajones de hormigón armado sobre un lecho de roca, a una profundidad media de 52 pies por debajo del subsótano. El hormigón del subsótano y del sótano ha sido ya tendido y se han montado los encofrados para tender el correspondiente a la obra de cemento situada a nivel de la calle. Los trabajos de fontanería, calefacción y electricidad han avanzado a tenor de las demás obras. Todos los subcontratos importantes han sido otorgados y la labor de planos y diseños relativos al acabado interior del edificio sigue su curso. Con la mejora del tiempo en primavera es de esperar un gran avance en el tendido de hormigón. El plan actual se basa en completar la estructura total de hormigón armado, hasta la terminación de cubierta, a fines del próximo agosto. La terminación completa del edificio y su ocupación siguen estando previstas para abril-mayo de 1965.

Las gestiones de venta de los dos inmuebles propiedad de la Organización, sitios en la Avenida New Hampshire, números 1501 y 1515, continúan sin demora alguna. Se han llevado a cabo los trámites legales preliminares de dicha operación y se espera poner ambas propiedades en venta durante el segundo trimestre de 1964. Desde septiembre pasado se ha hecho una nueva valoración de las referidas propiedades, y se ha obtenido la información pertinente sobre los precios actuales de propiedades similares.

El Director desea expresar su agradecimiento al Presidente y miembros del Subcomité Permanente de Edificios y Obras, cuya labor representa una importante aportación al éxito de las actividades desarrolladas hasta la fecha. De conformidad con la práctica establecida por el referido

